

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Pays/Organisation :	La République de Guinée
Nom du Projet/Programme:	Programme d'Aménagement de route et de facilitation des transports au sein de l'union du fleuve Mano/ projet de reconstruction et de bitumage de la route Lola N'zoo frontière Côte d'Ivoire
Identification SAP Projet/Programme #:	P-Z1-DB0-160 ET P-Z1-DB0-162
Numéro du Prêt/Don # :	Prêt FAD:2100 150 032594/ FAT 5900 150 000 401/ FAD add 2100 150 043 396
Agence d'Exécution :	Direction Nationale des Routes Nationales (DNRN) du Ministère des travaux Publics: Unité de Gestion des projets BAD
Date de publication de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) :	27/03/2015
Action Anticipée d'Acquisitions:	Sans Objet
Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) :	08/02/2024
Période Couverte par ce PPM :	10 mois, à compter du 1er Janvier 2024

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Système de passation de marchés*	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif (UC)**	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)***	Date de publication de l'AAO	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (USD) **	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
cadre de passation des	1	Contrôle et surveillance des travaux de la route Lola N'zoo frontière Côte d'Ivoire (39,75km) bitumée en 2x1 voies,	Service	620 000	SBQC	Préalable	25/05/2016	13/06/2016	18/06/2017	1045703	24/04/2019	Contrat exécuté à 80%
	2	Contrôle et surveillance des travaux connexes	Service	22 459	SBQC	Préalable	28/05/2023	22/08/2023	16/11/2023		02/10/2024	Le processus de passation est en cours
	3	Audit comptable et financier du Programme exercices: 2023, 2024 et l'audit de clôture	Service	100 654	SMC	Préalable	08/02/2024	04/05/2024	29/07/2024		18/10/2024	Le processus de passation est en cours
	4	Audit Technique des travaux routiers	Service	134 205	SBQC	Préalable	08/01/2024	03/04/2024	28/06/2024		17/09/2024	Le processus de passation est en cours
	5	Assistance Technique à l'organe d'exécution (2AT pour 2 ans)	Service	418 720	SBQC	Préalable	05/03/2024	20/04/2024	02/06/2024		21/09/2024	Le processus de passation est en cours
	6	Suivi Evaluation des Impacts socio économique du Programme	Service	201 308	SBQC	Préalable	11/09/2023	03/03/2024	28/05/2024		17/08/2024	Le processus de passation est en cours
	7	Sensibilisation des populations au VIH/SIDA, au virus Ebola, au paludisme, à la sécurité routière et au renforcement des femmes, en Guinée	Service	208 089	SBQC	Préalable	05/03/2024	03/07/2024	02/08/2024		11/10/2024	Le processus de passation est en cours

marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque édition octobre 2015 et aux dispositions énoncées dans l'accord de financement	8	Suivi de la mise en œuvre du PGES avec le Bureau Guinéen des Etudes et Evaluations Environnementales (BGEÉE)	Service	10 245	ED	Préalable	NA	NA	22/01/2024	11/07/2024	Le processus de passation est en cours
	9	Sensibilisation des usagers de la route, agents publics des frontières aux mesures de facilitations du transport	Service	337 257	SBQC	Préalable	15/01/2024	10/04/2024	05/07/2024	24/09/2024	Le processus de passation est en cours
	10	Audit environnemental et social (ONG/Firme)	Service	100 000	SBQC	Préalable	07/11/2022	30/01/2024	26/04/2024	14/10/2024	Le processus de passation est en cours
	11	Accompagnement social des populations de la zone du projet (ONG/Firme).	Service	100 000	SBQC	Préalable	05/02/2024	30/06/2024	12/08/2024	26/09/2024	Le processus de passation est en cours
	12	Mise oeuvre du plan d'action de biodiversité des Monts Nimba avec la Station Scientifique des Monts Nimba (SSMN) /Lot 1	Service	137 960	ED	Préalable	NA	NA	22/06/2023	08/05/2024	Le processus de passation est en cours
	13	Mise oeuvre du plan d'action de biodiversité des Monts Nimba avec le Centre de Gestion de l'Environnement des monts Nimba- Simandou (CEGENS)/Lot 2	Service	44 368	ED	Préalable	NA	NA	03/05/2023	19/01/2024	Le processus de passation est en cours
	14	Etude de PCJ et du pont de Cavally	Service	145 000	SBQC	Préalable	10/03/2024	30/03/2023	24/06/2023	10/05/2024	
	15	Contrôle et surveillance des travaux de PCJ et du pont de Cavally	Service	155 544	SBQC	Préalable	10/03/2024	30/03/2023	24/06/2023	10/05/2024	Le processus de passation est en cours
Coût Total			2735808.69								

* Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)

- Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants

** Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP

*** Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori

*+ Indiquer la monnaie du contrat

Conakry, le 12 Février 2024

Le Coordonnateur des Projets Transports (UGP-BAD)

Amara DIABATE

