

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Pays / Organe d'Exécution :	La République de Guinée /Unité de Gestion des projets BAD
Nom du Projet/Programme :	Projet de reconstruction de la route Coyah-farmoréah frontière Sierra Leone
Identification SAP Projet/Programme #:	P-ZI-DB0-160
Numéro du Prêt/Don :	Prêt FAD: 2100150040294, Don FAD: 2100155038320, Don (AñF) UE: 5110155000102 et Don FAT: 5900155014352
Agence d'Exécution :	Direction Nationale des Routes Nationales (DNRN) du Ministère des Infrastructures et des travaux Publics: Unité de Gestion des projets BAD
Date de publication de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) :	27/03/2015
Action Anticipée d'Acquisitions:	Sans Objet
Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) :	02/04/2024
Période Couverte par ce PPM :	12 mois, à compter du 1er Janvier 2024

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Système de passation de marchés*	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif (UC)**	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)***	Date de publication de l'AAO	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (USD) **	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque édition octobre 2015 et aux dispositions énoncées dans l'accord de financement	1	Contrôle et Surveillance des travaux et Etudes d'ouvrages d'art	Service	2 110 000	SBQC	Préalable	15/01/2018	03/12/2019	16/03/2020	1322625,243	31/01/2023	Contrat en cours d'achèvement
	2	Sensibilisation des usagers de la route et formation des agents publics des frontières aux mesures de facilitation de transport routier inter-Etats et la lutte contre la surcharge	Service	292 000	SBQC	Préalable	04/05/2024	10/09/2024	23/10/2024		13/12/2024	Procédure de passation en cours
	3	Elaboration et mise en œuvre d'un plan de communication et de visibilité	Service	320 000	SBQC	Préalable	19/09/2022	30/04/2024	12/06/2024		30/11/2024	Procédure de passation en cours
	4	Cabinet de recrutement du personnel de l'UGP (recrutement des experts de la nouvelle UGP)	Service	20 000	SBQC	Préalable	26/08/2019	10/03/2021	11/11/2021	11810000 FCFA	29/12/2021	Contrat exécuté
	5	Audit technique et de sécurité routière	Service	158 000	SBQC	Préalable	20/01/2020	29/08/2023	22/04/2024		10/10/2024	Procédure de passation en cours

A

6	Audit comptable et financier	Service	158 000	SMC	Préalable	22/03/2023	15/04/2024	10/05/2024	37875000 FCFA	07/09/2024	Procédure de passation en cours
7	Recrutement d'une firme pour l'élaboration de Manuel de procédures pour l'UGP-BAD	Service	36 460	SMC	Préalable	15/01/2018	20/04/2022	10/08/2022	7 800 000 CFA	04/12/2022	Contrat exécuté
8	Suivi de la mise en œuvre du PGES avec le Bureau Guinéen d'Etudes d'Evaluation Environnementale (BGEÉE)	Service	30 000	ED	Préalable	NA	NA	27/06/2018	320000000 GNF	31/12/2024	Contrat en cours
9	Suivi-évaluation des impacts du projet avec l'Institut Nationale des Statistiques de la Guinée (INS)	Service	157 990	ED	Préalable	NA	NA	26/06/2018	1975956000 GNF	31/12/2024	En cours d'exécution
10	Appui à l'accès aux services énergétiques; foyers améliorés, renforcement des capacités d'organisation féminines; sensibilisation à la gestion durable de l'environnement et à la prévention des maladies à potentiel épidémiques avec le PNUD-Guinée	Service	1 340 000	ED	Préalable	NA	NA	13/03/2018	1 570 846 \$US	03/07/2018	Contrat exécuté
11	Audit des deux (2) réseaux informatiques et l'élaboration d'un cahier de charge en vue de l'interconnexion des système informatiques des douanes de la guinée et de la Sierra Leone	Service	292 000	SBQC	Préalable	29/05/2024	05/10/2024	06/11/2024		27/12/2024	Procédure de passation en cours
12	Contrôle et Surveillance des travaux connexes (route préfectorale de Wonkifon et réhabilitation de la maison des jeunes à Covah)	Service	67 000	SBQC	Préalable	14/05/2024	20/09/2024	02/11/2024		23/12/2024	Procédure de passation en cours
13	Sensibilisation au VIH/SIDA, la protection de l'environnement, la prévention contre Ebola et la sécurité routière	Service	171 000	SBQC	Préalable	14/05/2024	20/09/2024	22/10/2024		27/12/2024	Procédure de passation en cours
14	Etudes routiers et d'ouvrage d'art, (Paiement du PAB de la route Labé-Mali)	Service	26 000	CI	Postérieur	11/03/2024	23/05/2024	05/07/2024		25/08/2024	Procédure de passation en cours

15	Etudes routiers et d'ouvrage d'art, (Paiement de l'étude de la route Kankan, Kerouané, Beyla, Frontière RCI)	Service	1 650 000	SBQC	Préalable	04/05/2024	10/09/2024	23/10/2024	28/12/2024	Procédure de passation en cours
16	Audit de conformité environnemental et social exercice 2020 - 2021	Service	60 000	SBQC	Préalable	20/03/2023	11/03/2024	03/05/2024	01/09/2024	Procédure de passation en cours
17	Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde environnemental	Service	50 000	CI	Préalable	24/07/2023	03/05/2024	15/06/2024	03/12/2024	Procédure de passation en cours
18	Recrutement de deux (2) spécialistes en sauvegarde social	Service	110 000	CI	Préalable	24/07/2023	05/04/2024	17/05/2024	04/11/2024	Procédure de passation en cours
19	Recrutement de deux (2) comptables	Service	60 000	CI	Préalable	21/08/2023	05/04/2024	16/05/2024	03/11/2024	Procédure de passation en cours
20	Recrutement de deux (2) assistants en passation des marchés	Service	60 000	CI	Préalable	17/07/2023	30/05/2024	12/07/2024	30/12/2024	Procédure de passation en cours

Coût Total

7 168 450

- * Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)
- ~ Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants
- ** Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP
- *** Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori
- *+ Indiquer la monnaie du contrat

Conakry, le 15 Avril 2024

Le Coordonnateur des Projets Transports (UGP-BAD)

Amara DIABATE

